

2019年度南京区域性航运物流中心建设重点项目完成进度表

单位：万元

序号	分片区	总投资额	11月投资累计														
			小计			集疏运体系建设			主枢纽港建设			物流园区建设			服务体系建设		
			年度计划投资额	累计完成投资额	完成年度计划%	年度计划投资额	累计完成投资额	完成年度计划%	年度计划投资额	累计完成投资额	完成年度计划%	年度计划投资额	累计完成投资额	完成年度计划%	年度计划投资额	累计完成投资额	完成年度计划%
合计		1902374	391250	423071	108.13%	269050	254599	94.63%	9900	11754.15	118.73%	90000	135505	150.56%	22300	21213	95.13%
1	南京经济技术开发区分指挥部	873329	182950	151845	83.00%	167050	135150	80.90%	5900	3690	62.54%	10000	13005	130.05%			
2	浦口区分指挥部	100500	13000	38700	297.69%	13000	38700	297.69%									
3	下关长江航运物流服务集聚区	140000	21000	20000	95.24%										21000	20000	95.24%
4	江宁区分指挥部	168800	50000	99000	198.00%	20000	20000	100.00%				30000	79000				
5	江北新区分指挥部	162000	74000	63800	86.22%	24000	20300	84.58%				50000	43500	87.00%			
6	其他单位建设项目	457745	50300	49726	98.86%	45000	40449	89.89%	4000	8064.15	201.60%				1300	1213	93.31%
7	南京港集团分指挥部	181000	26200	24903	95.05%				3900	3690	94.62%				22300	21213	95.13%

备注：1、各分片区统筹口岸及港口项目，南京港集团项目已纳入各片区，因此合计中不含南京港集团建设项目投资额。

2、2019年计划建设项目21个（新建7个，续建14个），已开工建设20个（新开工建设6个，续建14个），各片区统计见附表。