

## 2019年度南京区域性航运物流中心建设重点项目完成进度表

单位：万元

序号	分片区	总投资额	9月投资累计														
			小计			集疏运体系建设			主枢纽港建设			物流园区建设			服务体系建设		
			年度计划 投资额	累计完成 投资额	完成年度 计划%	年度计划 投资额	累计完成 投资额	完成年度 计划%	年度计划 投资额	累计完成 投资额	完成年度 计划%	年度计划 投资额	累计完成 投资额	完成年度 计划%	年度计划 投资额	累计完成 投资额	完成年度 计划%
合计		1902374	391250	304223	77.76%	269050	164486	61.14%	9900	9149.3	92.42%	90000	111505	123.89%	22300	19083	85.57%
1	南京经济技术开发区分指挥部	873329	182950	84885	46.40%	167050	68750	41.16%	5900	3130	53.05%	10000	13005	130.05%			
2	浦口区分指挥部	100500	13000	25700	197.69%	13000	25700	197.69%									
3	下关长江航运物流服务集聚区	140000	21000	18000	85.71%										21000	18000	85.71%
4	江宁区分指挥部	168800	50000	90500	181.00%	20000	18500	92.50%				30000	72000				
5	江北新区分指挥部	162000	74000	46800	63.24%	24000	20300	84.58%				50000	26500	53.00%			
6	其他单位建设项目	457745	50300	38338	76.22%	45000	31236	69.41%	4000	6019.3	150.48%				1300	1083	83.31%
7	南京港集团分指挥部	181000	26200	22213	84.78%				3900	3130	80.26%				22300	19083	85.57%

备注：1、各分片区统筹口岸及港口项目，南京港集团项目已纳入各片区，因此合计中不含南京港集团建设项目投资额。

2、2019年计划建设项目21个（新建7个，续建14个），已开工建设20个（新开工建设6个，续建14个），各片区统计见附表。