

2019年度南京区域性航运物流中心建设重点项目完成进度表

单位：万元

序号	分片区	总投资额	10月投资累计														
			小计			集疏运体系建设			主枢纽港建设			物流园区建设			服务体系建设		
			年度计划投资额	累计完成投资额	完成年度计划%	年度计划投资额	累计完成投资额	完成年度计划%	年度计划投资额	累计完成投资额	完成年度计划%	年度计划投资额	累计完成投资额	完成年度计划%	年度计划投资额	累计完成投资额	完成年度计划%
合计		1902374	391250	360262	92.08%	269050	207550	77.14%	9900	10554.15	106.61%	90000	122005	135.56%	22300	20153	90.37%
1	南京经济技术开发区分指挥部	873329	182950	119715	65.44%	167050	103250	61.81%	5900	3460	58.64%	10000	13005	130.05%			
2	浦口区分指挥部	100500	13000	28700	220.77%	13000	28700	220.77%									
3	下关长江航运物流服务集聚区	140000	21000	19000	90.48%										21000	19000	90.48%
4	江宁区分指挥部	168800	50000	93500	187.00%	20000	19500	97.50%				30000	74000				
5	江北新区分指挥部	162000	74000	55300	74.73%	24000	20300	84.58%				50000	35000	70.00%			
6	其他单位建设项目	457745	50300	44047	87.57%	45000	35800	79.56%	4000	7094.15	177.35%				1300	1153	88.69%
7	南京港集团分指挥部	181000	26200	23613	90.13%				3900	3460	88.72%				22300	20153	90.37%

备注：1、各分片区统筹口岸及港口项目，南京港集团项目已纳入各片区，因此合计中不含南京港集团建设项目投资额。

2、2019年计划建设项目21个（新建7个，续建14个），已开工建设20个（新开工建设6个，续建14个），各片区统计见附表。