

2019年度南京区域性航运物流中心建设重点项目完成进度表

单位：万元

序号	分片区	总投资额	7月投资累计														
			小计			集疏运体系建设			主枢纽港建设			物流园区建设			服务体系建设		
			年度计划投资额	累计完成投资额	完成年度计划%	年度计划投资额	累计完成投资额	完成年度计划%	年度计划投资额	累计完成投资额	完成年度计划%	年度计划投资额	累计完成投资额	完成年度计划%	年度计划投资额	累计完成投资额	完成年度计划%
合计		1902374	391250	222901	56.97%	269050	120951	44.95%	9900	7643.15	77.20%	90000	79505	88.34%	22300	14802	66.38%
1	南京经济技术开发区分指挥部	873329	182950	54295	29.68%	167050	38810	23.23%	5900	2480	42.03%	10000	13005	130.05%			
2	浦口区分指挥部	100500	13000	20500	157.69%	13000	20500	157.69%									
3	下关长江航运物流服务集聚区	140000	21000	14000	66.67%										21000	14000	66.67%
4	江宁区分指挥部	168800	50000	69900	139.80%	20000	15900	79.50%				30000	54000				
5	江北新区分指挥部	162000	74000	32800	44.32%	24000	20300	84.58%				50000	12500	25.00%			
6	其他单位建设项目	457745	50300	31406	62.44%	45000	25441	56.54%	4000	5163.15	129.08%				1300	802	61.69%
7	南京港集团分指挥部	181000	26200	17282	65.96%				3900	2480	63.59%				22300	14802	66.38%

备注：1、各分片区统筹口岸及港口项目，南京港集团项目已纳入各片区，因此合计中不含南京港集团建设项目投资额。

2、2019年计划建设项目21个（新建7个，续建14个），已开工建设20个（新开工建设6个，续建14个），各片区统计见附表。