

## 2020年度南京区域性航运物流中心建设重点项目完成进度表

单位：万元

序号	分片区	总投资额	9月投资累计														
			小计			集疏运体系建设			主枢纽港建设			物流园区建设			服务体系建设		
			年度计划 投资额	累计完成 投资额	完成年度 计划%	年度计 划投资 额	累计完 成投资 额	完成年 度计划%	年度计 划投资 额	累计完 成投资 额	完成年 度计划%	年度计 划投资 额	累计完 成投资 额	完成年 度计划%	年度计 划投资 额	累计完 成投资 额	完成年 度计划%
合计		1686867	239500	198761	82.99%	140500	120804	85.98%	42000	12257	29.18%	45000	54500	121.11%	12000	11200	93.33%
1	南京经济技术开发区分指挥部	467559	54800	28750	52.46%	37800	12750	33.73%	2000	0	0.00%	15000	16000	106.67%			
2	浦口区分指挥部	344563	50000	58153	116.31%	50000	58153	116.31%									
3	下关长江航运物流服务集聚区	140000	10000	11200	112.00%										10000	11200	112.00%
4	江宁区分指挥部	142700	32700	43300	132.42%	12700	11600	91.34%				20000	31700	158.50%			
5	江北新区分指挥部	100000	10000	6800	68.00%							10000	6800	68.00%			
6	其他单位建设项目	492045	82000	50558	61.66%	40000	38301	95.75%	40000	12257	30.64%				2000	0	0.00%
7	南京港（集团）分指挥部	205300	22000	14400	65.45%	5000	3200	64.00%	5000	0	0.00%				12000	11200	93.33%

备注：1、各分片区统筹口岸及港口项目，南京港集团项目已纳入各片区，因此合计中不含南京港集团建设项目投资额。  
 2、2020年计划建设项目19个（新建8个，续建11个），已开工建设17个（新开工建设6个，续建11个），各片区统计见附表。