

2019年度南京区域性航运物流中心建设重点项目完成进度表

单位：万元

序号	分片区	总投资额	8月投资累计														
			小计			集疏运体系建设			主枢纽港建设			物流园区建设			服务体系建设		
			年度计划 投资额	累计完成 投资额	完成年度 计划%	年度计 划投资 额	累计完 成投资 额	完成年 度计划%	年度计 划投资 额	累计完 成投资 额	完成年 度计划%	年度计 划投资 额	累计完 成投资 额	完成年 度计划%	年度计 划投资 额	累计完 成投资 额	完成年 度计划%
合计		1902374	391250	267266	68.31%	269050	147165	54.70%	9900	8553.3	86.40%	90000	94505	105.01%	22300	17043	76.43%
1	南京经济技术开发区分指挥部	873329	182950	74035	40.47%	167050	58250	34.87%	5900	2780	47.12%	10000	13005	130.05%			
2	浦口区分指挥部	100500	13000	23500	180.77%	13000	23500	180.77%									
3	下关长江航运物流服务集聚区	140000	21000	16000	76.19%										21000	16000	76.19%
4	江宁区分指挥部	168800	50000	80000	160.00%	20000	17000	85.00%				30000	63000				
5	江北新区分指挥部	162000	74000	38800	52.43%	24000	20300	84.58%				50000	18500	37.00%			
6	其他单位建设项目	457745	50300	34931	69.45%	45000	28115	62.48%	4000	5773.3	144.33%				1300	1043	80.23%
7	南京港集团分指挥部	181000	26200	19823	75.66%				3900	2780	71.28%				22300	17043	76.43%

备注：1、各分片区统筹口岸及港口项目，南京港集团项目已纳入各片区，因此合计中不含南京港集团建设项目投资额。

2、2019年计划建设项目21个（新建7个，续建14个），已开工建设20个（新开工建设6个，续建14个），各片区统计见附表。