

## 2020年度南京区域性航运物流中心建设重点项目完成进度表

单位：万元

序号	分片区	总投资额	6月投资累计														
			小计			集疏运体系建设			主枢纽港建设			物流园区建设			服务体系建设		
			年度计划 投资额	累计完成 投资额	完成年度 计划%	年度计 划投资 额	累计完 成投资 额	完成年 度计划%	年度计 划投资 额	累计完 成投资 额	完成年 度计划%	年度计 划投资 额	累计完 成投资 额	完成年 度计划%	年度计 划投资 额	累计完 成投资 额	完成年 度计划%
合计		1686867	239500	124343	51.92%	140500	78926	56.18%	42000	4917	11.71%	45000	31700	70.44%	12000	8800	73.33%
1	南京经济技术开发区分指挥部	467559	54800	16300	29.74%	37800	8800	23.28%	2000	0	0.00%	15000	7500	50.00%			
2	浦口区分指挥部	344563	50000	35691	71.38%	50000	35691	71.38%									
3	下关长江航运物流服务集聚区	140000	10000	8800	88.00%										10000	8800	88.00%
4	江宁区分指挥部	142700	32700	28700	87.77%	12700	7700	60.63%				20000	21000	105.00%			
5	江北新区分指挥部	100000	10000	3200	32.00%							10000	3200	32.00%			
6	其他单位建设项目	492045	82000	31652	38.60%	40000	26735	66.84%	40000	4917	12.29%				2000	0	0.00%
7	南京港（集团）分指挥部	205300	22000	10800	49.09%	5000	2000	40.00%	5000	0	0.00%				12000	8800	73.33%

备注：1、各分片区统筹口岸及港口项目，南京港集团项目已纳入各片区，因此合计中不含南京港集团建设项目投资额。

2、2020年计划建设项目19个（新建8个，续建11个），已开工建设17个（新开工建设6个，续建11个），各片区统计见附表。