

# 2019年南京区域性航运物流中心建设项目进度月报表

单位：万  
元

序号	分类序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	新建/续建	总投资	2019年计划投资	本月完成投资	年度累计完成投资	完成年度计划%	自开工累计完成投资	
<b>合计（共21个）</b>							<b>1902374</b>	<b>391250</b>	<b>62809</b>	<b>423071</b>	<b>108.13%</b>	<b>1413731</b>
<b>一、集疏运体系建设（11个）</b>							<b>1356602</b>	<b>269050</b>	<b>47049</b>	<b>254599</b>	<b>94.63%</b>	<b>1019652</b>
<b>（一）集疏运公路（8个）</b>							<b>886770</b>	<b>155050</b>	<b>34800</b>	<b>154440</b>	<b>99.61%</b>	<b>664044</b>
<b>1、南京经济技术开发区分指挥部</b>							<b>646270</b>	<b>117050</b>	<b>23900</b>	<b>91150</b>	<b>77.87%</b>	<b>495142</b>
(1)	1	312国道、346国道（原338省道）南京龙潭港至绕越高速公路段改扩建工程	快速化改造一级公路，起于龙潭港区，止于绕越高速栖霞互通，全长14.882公里	2015-2019	续建	503270	106050	23000	86000	81.09%	488892	
(2)	2	龙潭疏港路北延	全长约4公里，其中，高架宽26米，全线落地宽60米。	2019-2021	新建	123000	6000	100	1350	22.50%	1850	
(3)	3	龙潭港区汽车滚装码头集疏运道路	一级公路，起于龙潭港区，止于疏港公路，全长3公里	2018-2020	续建	20000	5000	800	3800	76.00%	4400	
<b>2、浦口区分指挥部</b>							<b>100500</b>	<b>13000</b>	<b>10000</b>	<b>38700</b>	<b>297.69%</b>	<b>104312</b>
(4)	1	延陵路	起于兰花互通以北的大吉门口（与现状道路相接），止于七坝港疏港路，长约4.4千米，道路拓宽至45米	2016-2020	续建	40000	7000	2000	15400	220.00%	50700	
(5)	2	双峰路东延	起于浦乌路，止于七坝路，长约3.3千米，其中浦乌路至横江大道长约2.4千米，宽54米；横江大道至七坝路长约946米，宽30米	2016-2019	续建	60500	6000	8000	23300	388.33%	53612	
<b>3、江宁区分指挥部</b>							<b>20000</b>	<b>20000</b>	<b>500</b>	<b>20000</b>	<b>100.00%</b>	<b>20000</b>
(6)	1	汤铜路改造（G205-宁马匝	道路长1200米，红线宽60米	2019	新建	10000	10000	0	10000	100.00%	10000	
(7)	2	景明大街改造（锦文路-澄江路）	道路长1710米，红线宽60米	2019	新建	10000	10000	500	10000	100.00%	10000	
<b>4、其他</b>							<b>120000</b>	<b>5000</b>	<b>400</b>	<b>4590</b>	<b>91.80%</b>	<b>44590</b>
(8)	1	338省道滨江大道雨花台区段改扩建工程（板桥港区沿江疏港公路）	自凤汇大道至江宁界，全长6.4公里	2018-2020	续建	120000	5000	400	4590	91.80%	44590	
<b>（二）集疏运铁路（2个）</b>							<b>160059</b>	<b>74000</b>	<b>8000</b>	<b>64300</b>	<b>86.89%</b>	<b>137280</b>
<b>1、南京经济技术开发区分指挥部</b>							<b>98059</b>	<b>50000</b>	<b>8000</b>	<b>44000</b>	<b>88.00%</b>	<b>79280</b>
(9)	1	龙潭港区铁路专用线工程	新建铁路专用线5.46公里，龙潭港区新建散货装卸场和集装箱装卸场及相应的配套工程。	2017-2020	续建	98059	50000	8000	44000	88.00%	79280	
<b>2、江北新区分指挥部</b>							<b>62000</b>	<b>24000</b>	<b>0</b>	<b>20300</b>	<b>84.58%</b>	<b>58000</b>
(10)	1	南京西坝港区铁路专用线扩能改造工程	现有西坝港区铁路专用线沿线改造及三处平台立道口改造	2017-2019	续建	62000	24000	0	20300	84.58%	58000	
<b>（三）集疏运航道（1个）</b>							<b>309773</b>	<b>40000</b>	<b>4249</b>	<b>35859</b>	<b>89.65%</b>	<b>218328</b>

# 2019年南京区域性航运物流中心建设项目进度月报表

单位：万元

序号	分类序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	新建/续建	总投资	2019年计划投资	本月完成投资	年度累计完成投资	完成年度计划%	自开工累计完成投资
(11)	1	秦淮河航道整治工程	建设四级航道21.074公里，新建船闸1座，新建、改建桥梁15座，建设水上服务区、锚地各1座	2016-2020	续建	309773	40000	4249	35859	89.65%	218328
<b>二、主枢纽港建设（4个）</b>						<b>72972</b>	<b>9900</b>	<b>1200</b>	<b>11754</b>	<b>118.73%</b>	<b>33474</b>
<b>1、南京经济技术开发区分指挥部</b>						<b>49000</b>	<b>5900</b>	<b>230</b>	<b>3690</b>	<b>62.54%</b>	<b>10690</b>
(12)	1	南京港龙潭港区综合执法基地	码头泊位对应利用港口岸线总长度410米，共布置1000吨级泊位1个、执法艇或海巡艇泊位6个，陆域规划征	2019-2021	新建	32000	2000	0	0	0.00%	7000
(13)	2	龙潭四期集装箱扩能工程	新增桥吊一台，轨道吊8台，2万平方米仓库1座。	2018-2019	新建	17000	3900	230	3690	94.62%	3690
<b>2、其他港区</b>						<b>23972</b>	<b>4000</b>	<b>970</b>	<b>8064</b>	<b>201.60%</b>	<b>22784</b>
(14)	1	南京港联检锚地扩建工程	丰水期可停泊5个5万吨级海轮（减载至吃水11.5m），枯水期3万吨级海轮减或2万吨级海轮满载锚泊	2018-2020	续建	8972	2000	400	600	30.00%	2600
(15)	2	港口码头水污染防治设施建设	80家港口码头生产污水、生活污水收集处理	2018-2020	续建	15000	2000	570	7464	373.21%	20184
<b>三、物流园区建设（4个）</b>						<b>328800</b>	<b>90000</b>	<b>13500</b>	<b>135505</b>	<b>150.56%</b>	<b>245505</b>
<b>1、南京经济技术开发区分指挥部</b>						<b>80000</b>	<b>10000</b>	<b>0</b>	<b>13005</b>	<b>130.05%</b>	<b>13005</b>
(16)	1	四方源物流科技产业园项目	建筑面积约21.6万平方米，主要建设仓储物流仓库和研发、配套设施，拟打造成现代物流集散及物流信息中心、物联网中心	2019-2021	新建	80000	10000	0	13005	130.05%	13005
<b>2、江北新区分指挥部</b>						<b>100000</b>	<b>50000</b>	<b>8500</b>	<b>43500</b>	<b>87.00%</b>	<b>63500</b>
(17)	1	江北新区西坝港物流中心	建筑面积约12.4万平方米，主要建设物流仓库、堆场、综合服务楼和海关监管工作区等	2019-2021	新建	100000	50000	8500	43500	87.00%	63500
<b>3、江宁区分指挥部</b>						<b>148800</b>	<b>30000</b>	<b>5000</b>	<b>79000</b>	<b>263.33%</b>	<b>169000</b>
(18)	1	宇培（南京）电商产业园	建筑面积20万平方米，打造自有电商平台，销售收入25亿元	2018-2020	续建	100000	20000	4000	41000	205.00%	101000
(19)	2	泉康南京电商物流园	项目总占地面积78亩，规划建设面积6万平方米	2018-2020	续建	48800	10000	1000	38000	380.00%	68000
<b>四、航运物流服务体系建设（2个）</b>						<b>144000</b>	<b>22300</b>	<b>1060</b>	<b>21213</b>	<b>95.13%</b>	<b>115100</b>
<b>1、下关长江航运物流服务集聚区</b>						<b>140000</b>	<b>21000</b>	<b>1000</b>	<b>20000</b>	<b>95.24%</b>	<b>110500</b>

# 2019年南京区域性航运物流中心建设项目进度月报表

单位：万  
元

序号	分类序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	新建/续建	总投资	2019年计划投资	本月完成投资	年度累计完成投资	完成年度计划%	自开工累计完成投资
(20)	1	南京港总部基地	总建筑面积11万平方米，其中地上建筑面积8.5万平方米，地下建筑面积2.5万平方米，主要建设2幢建筑高度约100米综合楼	2016-2019	续建	140000	21000	1000	20000	95.24%	110500
<b>2、其他</b>						<b>4000</b>	<b>1300</b>	<b>60</b>	<b>1213</b>	<b>93.31%</b>	<b>4600</b>
(21)	1	智慧港口项目	建设南京航运交易综合信息管理平台。围绕南京港集团区域性一体化运营中心，重点建设4个支撑平台，即“1中心、4平台”。	2017-2019	续建	4000	1300	60	1213	93.31%	4600