

2019年南京区域性航运物流中心建设项目进度月报表

单位：万元

序号	分类序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	新建/续建	总投资	2019年计划投资	本月完成投资	年度累计完成投资	完成年度计划%	自开工累计完成投资	
合计（共21个）							1902374	391250	36957	304223	77.76%	1294883
一、集疏运体系建设（11个）							1356602	269050	17321	164486	61.14%	929539
（一）集疏运公路（8个）							886770	155050	9610	89700	57.85%	599304
1、南京经济技术开发区分指挥部							646270	117050	5500	41750	35.67%	445742
(1)	1	312国道、346国道（原338省道）南京龙潭港至绕越高速公路段改扩建工程	快速化改造一级公路，起于龙潭港区，止于绕越高速栖霞互通，全长14.882公里	2015-2019	续建	503270	106050	5000	38000	35.83%	440892	
(2)	2	龙潭疏港路北延	全长约4公里，其中，高架宽26米，全线落地宽60米。	2019-2021	新建	123000	6000	100	1150	19.17%	1650	
(3)	3	龙潭港区汽车滚装码头集疏运道路	一级公路，起于龙潭港区，止于疏港公路，全长3公里	2018-2020	续建	20000	5000	400	2600	52.00%	3200	
2、浦口区分指挥部							100500	13000	2200	25700	197.69%	91312
(4)	1	延陵路	起于兰花互通以北的大吉门口（与现状道路相接），止于七坝港疏港路，长约4.4千米，道路拓宽至45米	2016-2020	续建	40000	7000	1000	12400	177.14%	47700	
(5)	2	双峰路东延	起于浦乌路，止于七坝路，长约3.3千米，其中浦乌路至横江大道长约2.4千米，宽54米；横江大道至七坝路长约946米，宽30米	2016-2019	续建	60500	6000	1200	13300	221.67%	43612	
3、江宁区分指挥部							20000	20000	1500	18500	92.50%	18500
(6)	1	汤铜路改造（G205-宁马匝道）	道路长1200米，红线宽60米	2019	新建	10000	10000	1000	10000	100.00%	10000	
(7)	2	景明大街改造（锦文路-澄江路）	道路长1710米，红线宽60米	2019	新建	10000	10000	500	8500	85.00%	8500	
4、其他							120000	5000	410	3750	75.00%	43750
(8)	1	338省道滨江大道雨花台区段改扩建工程（板桥港区沿江疏港公路）	自凤汇大道至江宁界，全长6.4公里	2018-2020	续建	120000	5000	410	3750	75.00%	43750	
（二）集疏运铁路（2个）							160059	74000	5000	47300	63.92%	120280
1、南京经济技术开发区分指挥部							98059	50000	5000	27000	54.00%	62280
(9)	1	龙潭港区铁路专用线工程	新建铁路专用线5.46公里，龙潭港区新建散货装卸场和集装箱装卸场及相应的配套工程	2017-2020	续建	98059	50000	5000	27000	54.00%	62280	
2、江北新区分指挥部							62000	24000	0	20300	84.58%	58000
(10)	1	南京西坝港区铁路专用线扩能改造工程	现有西坝港区铁路专用线沿线改造及三处平台立道口改造	2017-2019	续建	62000	24000	0	20300	84.58%	58000	
（三）集疏运航道（1个）							309773	40000	2711	27486	68.72%	209955
(11)	1	秦淮河航道整治工程	建设四级航道21.074公里，新建船闸1座，新建、改建桥梁15座，建设水上服务区、锚地各1座	2016-2020	续建	309773	40000	2711	27486	68.72%	209955	
二、主枢纽港建设（4个）							72972	9900	596	9149	92.42%	30869
1、南京经济技术开发区分指挥部							49000	5900	350	3130	53.05%	10130

2019年南京区域性航运物流中心建设项目进度月报表

单位：万元

序号	分类序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	新建/续建	总投资	2019年计划投资	本月完成投资	年度累计完成投资	完成年度计划%	自开工累计完成投资
(12)	1	南京港龙潭港区综合执法基地	码头泊位对应利用港口岸线总长度410米，共布置1000吨级泊位1个、执法艇或海巡艇泊位6个，陆域规划征占地面积约96.4亩	2019-2021	新建	32000	2000	0	0	0.00%	7000
(13)	2	龙潭四期集装箱扩能工程	新增桥吊一台，轨道吊8台，2万平方米仓库1座。	2018-2019	新建	17000	3900	350	3130	80.26%	3130
2、其他港区						23972	4000	246	6019	150.48%	20739
(14)	1	南京港联检锚地扩建工程	丰水期可停泊5个5万吨级海轮（减载至吃水11.5m），枯水期3万吨级海轮减或2万吨级海轮满载锚泊	2018-2020	续建	8972	2000	0	200	10.00%	2200
(15)	2	港口码头水污染防治设施建设	80家港口码头生产污水、生活污水收集处理	2018-2020	续建	15000	2000	246	5819	290.97%	18539
三、物流园区建设（4个）						328800	90000	17000	111505	123.89%	221505
1、南京经济技术开发区分指挥部						80000	10000	0	13005	130.05%	13005
(16)	1	四方源物流科技产业园项目	建筑面积约21.6万平方米，主要建设仓储物流仓库和研发、配套设施，拟打造成现代物流集散及物流信息中心、物联网中心	2019-2021	新建	80000	10000	0	13005	130.05%	13005
2、江北新区分指挥部						100000	50000	8000	26500	53.00%	46500
(17)	1	江北新区西坝港物流中心	建筑面积约12.4万平方米，主要建设物流仓库、堆场、综合服务楼和海关监管工作区等	2019-2021	新建	100000	50000	8000	26500	53.00%	46500
3、江宁区分指挥部						148800	30000	9000	72000	240.00%	162000
(18)	1	宇培（南京）电商产业园	建筑面积20万平方米，打造自有电商平台，销售收入25亿元	2018-2020	续建	100000	20000	5000	36000	180.00%	96000
(19)	2	泉康南京电商物流园	项目总占地面积78亩，规划建设建筑面积6万平方米	2018-2020	续建	48800	10000	4000	36000	360.00%	66000
四、航运物流服务体系（2个）						144000	22300	2040	19083	85.57%	112970
1、下关长江航运物流服务集聚区						140000	21000	2000	18000	85.71%	108500
(20)	1	南京港总部基地	总建筑面积11万平方米，其中地上建筑面积8.5万平方米，地下建筑面积2.5万平方米，主要建设2幢建筑高度约100米综合楼	2016-2019	续建	140000	21000	2000	18000	85.71%	108500
2、其他						4000	1300	40	1083	83.31%	4470
(21)	1	智慧港口项目	建设南京航运交易综合信息管理平台。围绕南京港集团区域性一体化运营中心，重点建设4个支撑平台，即“1中心、4平台”。	2017-2019	续建	4000	1300	40	1083	83.31%	4470