

2019年南京区域性航运物流中心建设项目进度月报表

编制单位：市指挥部办公室

单位：万元

序号	分类序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	新建/续建	总投资	2019年计划投资	本月完成投资	年度累计完成投资	完成年度计划%	自开工累计完成投资
合计(共21个)						1902374	391250	25937	222901	56.97%	1213561
一、集疏运体系建设(11个)						1356602	269050	12401	120951	44.95%	886004
(一)集疏运公路(8个)						886770	155050	7400	60110	38.77%	569714
1、南京经济技术开发区分指挥部						646270	117050	500	20810	17.78%	424802
(1)	1	312国道、346国道(原338省道)南京龙潭港至绕城高速公路段改扩建工程	快速化改造一级公路,起于龙潭港区,止于绕城高速栖霞互通,全长14.882公里	2015-2019	续建	503270	106050	0	18060	17.03%	420952
(2)	2	龙潭疏港路北延	全长约4公里,其中,高架宽26米,全线落地宽60米。	2019-2021	新建	123000	6000	100	950	15.83%	1450
(3)	3	龙潭港区汽车滚装码头集疏运道路	一级公路,起于龙潭港区,止于疏港公路,全长3公里。	2018-2020	续建	20000	5000	400	1800	36.00%	2400
2、浦口区分指挥部						100500	13000	3400	20500	157.69%	86112
(4)	1	延陵路	起于兰花互通以北的大吉门口(与现状道路相接),止于七坝港疏港路,长约4.4千米,道路拓宽至45米	2016-2020	续建	40000	7000	100	9900	141.43%	45200
(5)	2	双峰路东延	起于浦乌路,止于七坝路,长约3.3千米,其中浦乌路至横江大道长约2.4千米,宽54米;横江大道至七坝路长约946米,宽30米	2016-2019	续建	60500	6000	3300	10600	176.67%	40912
3、江宁区分指挥部						20000	20000	2800	15900	79.50%	15900
(6)	1	汤铜路改造(G205-宁马匝道)	道路长1200米,红线宽60米	2019	新建	10000	10000	2000	8500	85.00%	8500
(7)	2	景明大街改造(锦文路-澄江路)	道路长1710米,红线宽60米	2019	新建	10000	10000	800	7400	74.00%	7400
4、其他						120000	5000	700	2900	58.00%	42900
(8)	1	338省道滨江大道雨花台区段改扩建工程(板桥港区沿江疏港公路)	自凤汇大道至江宁界,全长6.4公里	2018-2020	续建	120000	5000	700	2900	58.00%	42900
(二)集疏运铁路(2个)						160059	74000	2500	38300	51.76%	111280
1、南京经济技术开发区分指						98059	50000	2500	18000	36.00%	53280
(9)	1	龙潭港区铁路专用线工程	新建铁路专用线5.46公里,龙潭港区新建散货装卸场和集装箱装卸场	2017-2020	续建	98059	50000	2500	18000	36.00%	53280
2、江北新区分指挥部						62000	24000	0	20300	84.58%	58000
(10)	1	南京西坝港区铁路专用线扩能改造工程	现有西坝港区铁路专用线沿线改造及三处平台立道口改造	2017-2019	续建	62000	24000	0	20300	84.58%	58000
(三)集疏运航道(1个)						309773	40000	2501	22541	56.35%	205010
(11)	1	秦淮河航道整治工程	建设四级航道21.074公里,新建船闸1座,新建、改建桥梁15座,建设水上服务区、锚地各1座	2016-2020	续建	309773	40000	2501	22541	56.35%	205010
二、主枢纽港建设(4个)						72972	9900	886	7643	77.20%	29363

2019年南京区域性航运物流中心建设项目进度月报表

编制单位：市指挥部办公室

单位：万元

序号	分类序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	新建/续建	总投资	2019年计划投资	本月完成投资	年度累计完成投资	完成年度计划%	自开工累计完成投资
		1、南京经济技术开发区分指挥部				49000	5900	410	2480	42.03%	9480
(12)	1	南京港龙潭港区综合执法基地	码头泊位对应利用港口岸线总长度410米，共布置1000吨级泊位1个、执法艇或海巡艇泊位6个，	2019-2021	新建	32000	2000	0	0	0.00%	7000
(13)	2	龙潭四期集装箱扩能工程	新增桥吊一台，轨道吊8台，2万平方米仓库1座。	2018-2019	新建	17000	3900	410	2480	63.59%	2480
		2、其他港区				23972	4000	476	5163	129.08%	19883
(14)	1	南京港联检锚地扩建工程	丰水期可停泊5个5万吨级海轮（减载至吃水11.5m），枯水期3万吨级海轮减或2万吨级海轮	2018-2020	续建	8972	2000	0	200	10.00%	2200
(15)	2	港口码头水污染防治设施建设	80家港口码头生产污水、生活污水收集处理	2018-2020	续建	15000	2000	476	4963	248.16%	17683
		三、物流园区建设（4个）				328800	90000	10500	79505	88.34%	189505
		1、南京经济技术开发区分指挥部				80000	10000	0	13005	130.05%	13005
(16)	1	四方源物流科技产业园项目	建筑面积约21.6万平方米，主要建设仓储物流仓库和研发、配套设施，拟打造成现代物流集散及物流信息中心、物联网中心等	2019-2021	新建	80000	10000	0	13005	130.05%	13005
		2、江北新区分指挥部				100000	50000	500	12500	25.00%	32500
(17)	1	江北新区西坝港物流中心	建筑面积约12.4万平方米，主要建设物流仓库、堆场、综合服务楼和海关监管工作区等	2019-2021	新建	100000	50000	500	12500	25.00%	32500
		3、江宁区分指挥部				148800	30000	10000	54000	180.00%	144000
(18)	1	字培（南京）电商产业园	建筑面积20万平方米，打造自有电商平台，销售收入25亿元	2018-2020	续建	100000	20000	5000	27000	135.00%	87000
(19)	2	泉康南京电商物流园	项目总占地面积78亩，规划建筑面积6万平方米	2018-2020	续建	48800	10000	5000	27000	270.00%	57000
		四、航运物流服务体系（2个）				144000	22300	2150	14802	66.38%	108689
		1、下关长江航运物流服务集聚区				140000	21000	2000	14000	66.67%	104500
(20)	1	南京港总部基地	总建筑面积11万平方米，其中地上建筑面积8.5万平方米，地下建筑面积2.5万平方米，主要建设2幢建筑高度约100米综合楼	2016-2019	续建	140000	21000	2000	14000	66.67%	104500
		2、其他				4000	1300	150	802	61.69%	4189

2019年南京区域性航运物流中心建设项目进度月报表

编制单位：市指挥部办公室

单位：万元

序号	分类序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	新建/续建	总投资	2019年计划投资	本月完成投资	年度累计完成投资	完成年度计划%	自开工累计完成投资
(21)	1	智慧港口项目	建设南京航运交易综合信息管理平台。围绕南京港集团区域性一体化运营中心，重点建设4个支撑平台，即“1中心、4平台”。	2017-2019	续建	4000	1300	150	802	61.69%	4189

