

2020年南京区域性航运物流中心建设项目进度月报表（8月份）

单位：万元

序号	分类序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	新建/续建	总投资	2020年计划投资	本月完成投资	年度累计完成投资	完成年度计划%	自开工累计完成投资	
合计（共19个）							1686867	240000	36175	187739	78.22%	1035561
一、集疏运体系建设（8个）							1012595	141000	26375	114082	80.91%	762599
	(一)	集疏运公路（6个）				604763	93200	21884	80225	86.08%	420928	
1、南京经济技术开发区分指挥部							147500	25500	250	2900	11.37%	36900
(1)	1	龙潭疏港路北延工程	一级公路兼城市化道路，项目起于龙潭疏港公路起点，止于龙北大道与花园路交叉口，全长约4公里，其中，高架宽26米，全线落地段宽	2019-2021	续建	122500	20000	50	300	1.50%	22800	
(2)	2	龙潭港区汽车滚装码头集疏运道路	一级公路，起于龙潭港区，止于疏港公路，全长3公里。	2018-2021	续建	25000	5500	200	2600	47.27%	14100	
2、浦口区分指挥部							344563	50000	18462	58153	116.31%	319856
(3)	1	丰子河路一期	长约9.8公里，宽60米，实施路基、路面、排水、绿化等工程	2016-2021	续建	344563	50000	18462	58153	116.31%	319856	
3、江宁区分指挥部							12700	12700	1400	10500	82.68%	10500
(4)	1	弘利北路（锦文路-花园路）	长2022米，宽40米	2020	新建	6600	6600	400	5500	83.33%	5500	
(5)	2	物华路（金港大道-牧龙路）	长2615米，宽40米	2020	新建	6100	6100	1000	5000	81.97%	5000	
4、其他							100000	5000	1772	8672	173.44%	53672
(6)	1	338省道滨江大道雨花台区段改扩建工程（板桥港区沿江疏港公路）	一级公路，起于北起汽渡连接线，止于江宁河，全长约7公里；开发区段长3.084公里	2018-2022	续建	100000	5000	1772	8672	173.44%	53672	
	(二)	集疏运铁路（1个）				98059	12800	1000	8200	64.06%	93480	
1、南京经济技术开发区分指挥部							98059	12800	1000	8200	64.06%	93480
(7)	1	龙潭港区铁路专用线工程	新建铁路专用线5.46公里，龙潭港区新建散货装卸场和集装箱装卸场及相应的配套工程。	2017-2020	续建	98059	12800	1000	8200	64.06%	93480	
	(三)	集疏运航道（1个）				309773	35000	3491	25657	73.31%	248191	
1、其他							309773	35000	3491	25657	73.31%	248191
(8)	1	秦淮河航道整治工程	建设四级航道21.074公里，新建船闸1座，新建、改建桥梁15座，建设水上服务区、锚地各1座。	2016-2022	续建	309773	35000	3491	25657	73.31%	248191	
二、主枢纽港建设（5个）							108472	42000	700	13457	32.04%	16057
1、南京经济技术开发区分指挥部							32000	2000	0	0	0.00%	0

2020年南京区域性航运物流中心建设项目进度月报表（8月份）

单位：万元

序号	分类序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	新建/续建	总投资	2020年计划投资	本月完成投资	年度累计完成投资	完成年度计划%	自开工累计完成投资
(9)	1	南京港龙潭港区综合执法基地	码头泊位对应利用港口岸线总长度410m，共布置1000吨级泊位1个、执法艇或海巡艇泊位6个，陆域规划征占地面积约96.4亩。	2019-2021	续建	32000	2000	0	0	0.00%	0
2、其他港区						76472	40000	700	13457	33.64%	16057
(10)	1	南京港联检锚地扩建工程	锚地面积由1.2平方公里扩建为1.55平方公里，可停泊5个5万吨级海轮（减载至吃水11.5米），枯水期锚地水深可满足3万吨级海轮（减载至吃水10.0米）或2万吨级海轮满载锚泊	2018-2021	续建	8972	2000	0	2757	137.85%	5357
(11)	2	南京港大厂港区扬子石化洗舱站项目	新建2个3000吨级化学品洗舱泊位	2020	新建	19000	19000	500	5500	28.95%	5500
(12)	3	南京港龙潭港区洗舱站项目	新建1个5万吨级油品、化学品洗舱泊位	2020	新建	14000	14000	200	5200	37.14%	5200
(13)	4	新生圩码头升等改造工程	为适应-12.5米深水航道船舶大型化发展趋势，对港区码头进行升等改造，先期实施4个7万吨级泊位，同时对码头结构缺陷部分进行修复，总投资3.45亿元。	2020-2022	新建	34500	5000	0	0	0.00%	0
三、物流园区建设（4个）						420000	45000	9100	49800	110.67%	132805
1、南京经济技术开发区分指挥部						190000	15000	3000	13500	90.00%	26505
(14)	1	四方源物流科技产业园项目	建筑面积约21.6万平方米，主要建设仓储物流仓库和研发、配套设施，拟打造成现代物流集散及物流信息中心、物联网中心。	2019-2021	续建	80000	10000	3000	13500	135.00%	26505
(15)	2	江苏颐唐国际贸易项目	用地面积约194亩，总建筑面积不少于24万平方米，为整车制造企业企业提供零部件物流、采购、VMI等服务。	2020-2022	新建	110000	5000	0	0	0.00%	0
2、江北新区分指挥部						100000	10000	1200	5600	56.00%	75600
(16)	1	江北新区西坝港物流中心	建筑面积约12.4万平方米，主要建设物流仓库、堆场、综合服务楼和海关监管工作区等	2019-2021	续建	100000	10000	1200	5600	56.00%	75600
3、江宁区分指挥部						130000	20000	4900	30700	153.50%	30700
(17)	1	丰珩（南京）智能制造及综合服务产业园	规划建筑面积13.5万平方米，项目拟引入国内外知名高端汽车零部件制造商，以及先进精密制造、医药及医疗器械、冷链物流商及电子商务、现代服务业等企业	2020-2022	新建	130000	20000	4900	30700	153.50%	30700
四、航运物流服务体系建设（6个）						145800	12000	0	10400	86.67%	124100
1、下关长江航运物流服务集聚区						140000	10000	0	10400	104.00%	124100

2020年南京区域性航运物流中心建设项目进度月报表（8月份）

单位：万元

序号	分类序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	新建/续建	总投资	2020年计划投资	本月完成投资	年度累计完成投资	完成年度计划%	自开工累计完成投资
(18)	1	航运中心二期（南京港集团大楼）	总建筑面积11万平方米，其中地上建筑面积8.5万平方米，地下建筑面积2.5万平方米，主要建设2幢建筑高度约100米综合楼	2016-2020	续建	140000	10000	0	10400	104.00%	124100
2、其他						5800	2000	0	0	0.00%	0
(19)	1	南京港总部基地信息化提升工程	主要建设南京港数据中心、智能楼宇管理系统、指挥控制中心、视频监控系统等项目	2020-2021	新建	5800	2000	0	0	0.00%	0